



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒ – ๑๑
๒.๑ วิสัยทัศน์	(๒)
๒.๒ เป้าประสงค์	(๒)
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	(๒ – ๓)
๒.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๓)
๒.๕ การจัดทำงบประมาณ	(๔)
๒.๖ การใช้จ่ายงบประมาณ	(๔)
๒.๗ ผลการดำเนินงาน	(๔ - ๑๑)
ส่วนที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒ – ๑๓
๓.๑ ผลการดำเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)	(๑๒)
๓.๒ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	(๑๒)
๓.๓ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา	(๑๒ - ๑๓)
๓.๔ บทสรุป	(๑๓)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีต่อไป

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

๒.๑ วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตที่ดี รัชทรัพย์เจริญวัฒนธรรม งามล้ำธรรมชาติ พัฒนาการค้าขายแดน แดนแผ่นดินประชาคม"

๒.๒ เป้าประสงค์

๑. เส้นทางคมนาคมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือที่พอเพียงและเหมาะสม
๔. ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี
๕. ประชาชนมีการศึกษาที่เหมาะสม
๖. ชุมชนได้รับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้คงอยู่ต่อไป
๗. ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
๘. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือถูกต้องตามหลักสากล และทันทั่วถึงเมื่อเกิดภัย
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และอนุรักษ์อย่างสมดุล
๑๐. องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชน
๑๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบการคมนาคม และการระบายน้ำ
๒. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๓. พัฒนาระบบประปา และแหล่งน้ำ
๔. พัฒนาระบบสื่อสาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๑. การพัฒนาระบบตลาด การค้า การลงทุน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
๒. พัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

๑. สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม
๒. ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข
๓. ส่งเสริมการศึกษา
๔. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
๕. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๖. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น

๒.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) รวม ๖๗๓ โครงการ งบประมาณ ๘๙๔,๘๐๙,๘๖๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	๖๑	๑๑๑,๑๑๕,๘๕๖	๒๔	๔๒,๕๘๑,๐๐๐	๒๑	๓๐,๐๐๘,๒๒๐	๔๕	๓๑,๗๖๔,๗๕๐	๑๘๔	๕๑๐,๕๕๒,๙๖๐	๓๓๕	๗๒๖,๐๒๒,๗๘๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๖	๙๘๕,๐๐๐	๒๖	๔,๑๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๘,๓๐๓,๔๒๖	๕๔	๒๘,๘๐๓,๘๕๐	๔๘	๒๖,๘๕๔,๕๐๐	๔๘	๒๖,๘๕๔,๕๐๐	๔๙	๒๘,๓๗๘,๕๐๐	๒๕๒	๑๓๙,๑๔๙,๗๗๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๗๘,๕๐๐	๕	๗๘,๕๐๐	๕	๗๘,๕๐๐	๖	๑๗๘,๕๐๐	๗	๒๒๘,๕๐๐	๒๘	๖๔๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการ ประชาชนและการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๗	๑,๓๐๔,๘๐๐	๗	๑๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓๒	๒๔,๘๒๔,๘๐๐
รวม	๑๓๑	๑๔๑,๕๘๗,๕๘๒	๙๕	๘๕,๖๒๘,๓๕๐	๘๕	๖๑,๑๐๖,๒๒๐	๑๑๐	๖๒,๙๖๒,๗๕๐	๒๕๒	๕๔๓,๕๒๔,๙๖๐	๖๗๓	๘๙๔,๘๐๙,๘๖๒

๒.๕ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน ๘๕ โครงการ งบประมาณ ๕๑,๗๔๔,๑๖๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๓๓	๒๓,๕๖๑,๐๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๘	๒๗,๔๙๓,๑๑๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๕๖,๒๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖	๕๔๘,๘๐๐
รวม	๘๕	๕๑,๗๔๔,๑๖๗

๒.๖ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตพื้นที่ ตลอดจนโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๔๗ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๕๙,๙๔๑.๗๘ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	๑๔	๓,๖๖๔,๕๑๖.๖๔	๑๔	๓,๖๖๔,๕๑๖.๖๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	-	๑	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๕	๒๓,๒๕๒,๔๔๕.๑๔	๒๕	๒๓,๒๕๒,๔๔๕.๑๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๕,๖๖๐	๒	๕,๖๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๑๓๗,๓๒๐	๕	๑๓๗,๓๒๐
รวม	๔๗	๒๗,๐๕๙,๙๔๑.๗๘	๔๗	๒๗,๐๕๙,๙๔๑.๗๘

๒.๗ ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้อื่นๆ ของ อบต.ตะนาวศรี จำนวน ๔๓ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๕๙,๙๔๑.๗๘ บาท และดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ ร้อยละ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ										
๑	โครงการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างภายในตำบล	๗๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๔๘๒,๗๕๐	๒๖๗,๒๕๐	๓๕.๖๓	ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ภายในตำบล	๕๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๔๘๒,๙๘๐	๑๗,๐๒๐	๓.๔๐	ต.ค.๒๕๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาผิวดิน พร้อมวางท่อ เมนน้ำประปาบ้านบ่อหวี หมู่ ที่ ๔	๕๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๖)	๕๘๕,๐๐๐	๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๖	/		
๔	โครงการติดตั้งระบบเสียง ตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ห้วยน้ำหนัก, ห้วยกระวาน, หนองตาตั้ง)	๔๘๐,๖๓๔ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๔๘๐,๖๓๔	๐	๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	มี.ค. ๒๕๖๖	/		
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ท่อน้ำอ่างเก็บน้ำ (บ้าน สวนผึ้ง หมู่ที่ ๑)	๑๖,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๖,๖๐๐	๐	๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายหน้า วัดสวนผึ้ง หมู่ที่ ๑	๑๒๑,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๑๓,๘๐๗.๑๐ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๗,๙๙๒.๙๐	๖.๕๖	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายบ้าน นางแป้น หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๘๔๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๓๓,๒๔๘.๐๒ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๗,๕๙๑.๙๘	๕.๓๙	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายบ้าน ท่ามะขาม-บ้านวังจระเข้ หมู่ที่ ๒	๒๗๕,๐๙๑ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๒๗๕,๐๙๐.๕๘ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๐.๔๒	๐.๐๐๐๑	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะจุดบ้านท่า มะขาม หมู่ที่ ๒	๘๑,๗๕๔ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๘๑,๗๕๓.๐๑ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๐.๙๙	๐.๐๐๑๒	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายบ้าน ตะเคียนทอง-อ่างเก็บน้ำ ตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓	๒๐๗,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๒๐๒,๐๖๑.๓๙ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๔,๙๓๘.๖๑	๒.๓๘	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๑๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายบ้าน ห้วยแห้ง-บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ ๕	๑๐๔,๑๙๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๐๐,๔๖๘.๖๓ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๓,๗๒๑.๓๗	๓.๕๗	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๑๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะซอย หมวดธีระพงษ์ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ ร้อยละ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (ต่อ)										
๑๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะซอย ก้านนสวงค์ หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๑๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายบ้าน ห้วยน้ำหนัก-บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	๓๒๖,๔๖๑ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๓๒๖,๔๖๐.๓๗ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๐.๖๓	๐.๐๐๐๑๙	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๑๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายบ้าน ห้วยน้ำหนัก-บ้านวังโค หมู่ที่ ๖	๓๔๓,๐๘๗ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๓๓๐,๒๑๗.๓๓ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๑๒,๘๖๙.๖๗	๓.๗๕	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๑๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะสายบ้าน ลุงกระรอก หมู่ที่ ๖	๑๒๗,๙๕๕ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๒๗,๙๕๕	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๑๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะซอย ละเือง หมู่ที่ ๖	๖๕,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๖๕,๘๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๑๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องทางสาธารณะซอยนายบัว หมู่ที่ ๖	๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๑๙	โครงการขยายเขตระบบ ไฟฟ้าของระบบประปา น้ำฝายทดน้ำบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	๕๓,๔๔๗ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๕๓,๔๔๖.๒๑ (อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสวนผึ้ง)	๐.๗๙	๐.๐๐๑๕	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๖	-		/	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ลาด ยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านลุงจันทร์ หมู่ที่ ๕	๖๓๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๖๓๓,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย จักรพงษ์ บุญหิน หมู่ที่ ๗	๔๙๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๔๙๒,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย เสงี่ยม บุญเลิศ หมู่ที่ ๗	๔๘๓,๐๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๔๘๓,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๓	โครงการติดตั้งเหล็กการัด เลนในสายทางบ้านห้วยม่วง- บ้านห้วยน้ำหนัก (จุดทางโค้ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ ๖	๑๒๖,๐๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๒๖,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๔	โครงการขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้านวังจระเข้ หมู่ที่ ๒	๑๐๒,๗๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๐๒,๗๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ ร้อยละ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (ต่อ)										
๒๕	โครงการขยายเขตท่อเมน น้ำประปากลุ่มบ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	๑๑๑,๐๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๑๑,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๖	โครงการขยายเขตท่อเมน น้ำประปากลุ่มบ้านห้วย กระวาน หมู่ที่ ๖	๖๒,๐๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๖๒,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๗	โครงการติดตั้งเสาไฟ Hight mast จุดวงเวียนบ้านห้วย ม่วง หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๔๙๙,๐๐๐ (ก้นเงิน)	๑๐๐	ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง กรีตพร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างทาง สาธารณะสายบ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ ๓	๒,๙๓๓,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๖)	๐	๒,๙๓๓,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๒๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างทางสาธารณะสาย บ้านห้วยม่วง-บ้านห้วย น้ำหนัก หมู่ที่ ๓-๖	๓,๓๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๒๕๖๖)	๐	๓,๓๕๓,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติกคองกรีต ซอยบ้านก้านนังสวงศ์ หมู่ที่ ๕	๙๖๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	โอนลด ๙๖๓,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางแอสฟัลต์ติกคองกรีต สายหมวดฉัตรพงษ์ หมู่ที่ ๕	๑,๑๓๒,๖๙๑ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	โอนลด ๘๖๗,๖๘๑	๒๖๕,๐๑๐	๒๓.๔๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง กรีตสายบ้านท่ากู่ลา-ร.๒ หมู่ที่ ๒	๕,๒๓๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ส่งงบคืน สก.	๐	๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๕	๒,๙๓๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	โอนลด ๑,๘๕๘,๙๐๐	๑,๐๗๕,๑๐๐	๓๖.๖๔	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
๑	โครงการสนับสนุนเงินทุน เศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม อาชีพ	เงินนอก งบประมาณ	๐	๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓	โครงการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ตำบลตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.พ – เม.ย. ๒๕๖๖	-			/

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ ร้อยละ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)										
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุด ชมวิวยักษ์คอกหมู	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๒๕๖๖	-			/
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ น้ำตกบ่อหวี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	มิ.ย. – ส.ค. ๒๕๖๖	-			/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต										
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ – ๗	๗,๕๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๕,๘๕๑,๒๐๐	๑,๖๔๘,๘๐๐	๒๑.๙๘	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ หมู่ที่ ๑ – ๗	๑,๗๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑,๖๙๑,๒๐๐	๕๘,๘๐๐	๓.๓๖	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ ๑-๗	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๖๐	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๔	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๕๖๖,๖๓๓.๑๕ งบประมาณ จาก สป.สช. ปี ๒๕๖๖	๕๖๖,๖๓๓.๑๕	๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๕	โครงการช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส	๑๖๒,๕๘๐ (งบ พม. จ.ราชบุรี ปี ๒๕๖๖)	๑๖๒,๕๘๐	๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๓,๓๘๐	๓๖,๖๒๐	๗๓.๒๔	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๗	โครงการจัดงานต่างๆในวัน สำคัญทางราชการ งานรัฐ พิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖๐	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๘	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๗๕	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๙	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาของ เยาวชนและประชาชน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๗,๘๒๐	๒๒,๑๘๐	๗๓.๙๓	เม.ย. ๒๕๖๖		/		
๑๐	โครงการสนับสนุนประเพณี กินข้าวห่อ	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๙,๙๖๐	๓๐,๐๔๐	๖๐.๐๘	ส.ค. ๒๕๖๖		/		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ ร้อยละ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีไทย ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๔,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๘๕	ส.ค. ๒๕๖๖		/		
๑๒	โครงการควบคุมและป้องกัน ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลตะนาวศรี	๓๑๐,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๒๗๑,๕๘๗	๒๘,๙๑๓	๙.๓๑	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๑๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๔,๓๘๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๙๖,๖๖๐	๗,๗๒๐	๗.๔๐	ธ.ค.๒๕๖๕- ก.พ.๒๕๖๖ มี.ย. – ส.ค. ๒๕๖๖		/		
๑๔	โครงการสนับสนุนการ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๔,๔๕๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	- เบิกจ่ายจาก ค่าใช้จ่ายอื่น	๓๔,๔๕๐	๑๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.ตะนาวศรี	๖๗๐,๑๖๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๖๑๙,๒๙๘	๕๐,๘๖๒	๗.๕๙	พ.ย. ๒๕๖๕ - ม.ค. ๒๕๖๖		/		
๑๖	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน	๔,๒๙๒,๒๘๘ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๓,๗๙๕,๐๕๐.๑๙	๔๙๗,๒๓๗.๘๑	๑๑.๕๘	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๑๗	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๙,๖๓๔,๘๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๙,๓๑๕,๓๓๕	๓๑๙,๔๖๕	๓.๓๑	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖		/		
๑๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๗๒๐ โอนลด ๓๙,๐๐๐	๑๐,๒๘๐	๒๐.๕๖	ม.ค. ๒๕๖๖		/		
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน ตำบล	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑,๙๘๐	๑๘,๐๒๐	๙๐.๑	พ.ค. – มี.ย. ๒๕๖๖		/		
๒๐	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๘,๘๗๐	๑,๑๓๐	๕.๖๕	ธ.ค.๒๕๖๕ - ม.ค.๒๕๖๖ เม.ย.๒๕๖๖		/		
๒๑	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๘,๑๒๕.๘๐	๓๑,๘๗๔.๒๐	๖๓.๗๘	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	เม.ย. – ก.ค. ๒๕๖๖	/		
๒๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๖๗,๓๖๐	๓๒,๖๔๐	๓๒.๖๔	เม.ย. – มี.ย. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๖	/		
		๓๗,๔๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๓๗,๔๐๐	๐	๐	ม.ค. ๒๕๖๖	ม.ค. ๒๕๖๖	/		

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ ร้อยละ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
๒๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๒-๕	๔๙๗,๘๒๖ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๔๙๗,๘๒๖	๐	๐	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	/		
๒๔	โครงการก่อสร้างศาลพระ พรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้า ที่ อบต.ตะนาวศรี	๑๑๔,๐๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๑๑๔,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	/		
๒๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาค ตะนาวศรีด้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๕๙,๙๖๐	๔๐	๐.๐๖๗	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	ส.ค. ๒๕๖๖	/		
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคาร สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ตะนาวศรี	๓๓๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๓๓๒,๐๐๐ (กันเงิน)	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๗	โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำหนัก	๖๓,๗๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๖๓,๗๐๐ (กันเงิน)	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๘	โครงการปรับปรุงสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี	๑๖๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๖๕,๐๐๐ (กันเงิน)	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๒๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตะนาวศรี	๒๔๒,๔๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๒๔๒,๔๐๐ (กันเงิน)	๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	-			/
๓๐	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๑	โครงการรับเสด็จพระมหาก ษัตริย์และพระบรมวงศา นวงศ์	๑๒๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๒	โครงการสนับสนุนนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชาวไทย ภูเขาแห่งประเทศไทย	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	ธ.ค. ๒๕๖๕	-			/
๓๓	โครงการสนับสนุนประเพณี แห่ฉัตร	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕	-			/
๓๔	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรค อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๕	โครงการจัดแข่งขันกีฬาสี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๕,๐๐๐	๑๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๖	-			/

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ประหยัด งบประมาณ ร้อยละ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ จริง)	การดำเนินงาน		
								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
๓๖	โครงการการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน ตำบล	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ตะนาวศรี	๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	โอนลด ๗๐,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๖	-			/
๓๘	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐	๐	มิ.ย. – ส.ค. ๒๕๖๖	-			/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๑	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมการ อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ตำบลตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๓๖๐	๑๙,๖๔๐	๙๘.๒	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	/		
๒	โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยภายในตำบล	๒๑,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๕,๓๐๐	๑๕,๙๐๐	๗๕	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	ธ.ค. ๒๕๖๕	/		
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) อบต.ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	-			/
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี										
๑	โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล เพื่อประชาชน	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๓๘,๕๒๐	๑๑,๔๘๐	๒๒.๙๖	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	/		
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับ อำเภอ อำเภอสวนผึ้ง	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๕	มี.ค. ๒๕๖๖	/		
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านภายใน ตำบล	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	๐	๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๖	/		
๔	โครงการจัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	๐	๐	๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.พ. ๒๕๖๖	/		
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๑	๔๘,๘๐๐ (โอนข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	๔๘,๘๐๐	๐	๐	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๖	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๖	/		
๖	โครงการฝึกอบรมศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ บุคลากรของ อบต.ตะนาวศรี และผู้แทน ชุมชนใน ต.ตะนาวศรี	๔๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ ปี ๒๕๖๖)	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	ธ.ค. ๒๕๖๕ - ก.พ. ๒๕๖๖	-			/

ส่วนที่ ๓

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน

จำนวน ๘๕ โครงการ

-รายงานสถานการณ์ดำเนินการ

จำนวน ๘๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

-ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๓๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๐

-อยู่ระหว่างการดำเนินการ

จำนวน ๔๗ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๘

๓.๒ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่าสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายรับที่รัฐบาลจัดสรรมีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ และโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานบางพื้นที่ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๔) บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๕) ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลเท่าที่ควร

๓.๓ ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงและเป็นธรรมครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ไม่กระจุกตัวเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งและให้บริการตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง ตามมติประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบล เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. ผลการดำเนินงานโดยรวมมีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานขาดระบบการบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผล ขาดการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างทำให้เกิดปัญหาก่อนระหว่างการก่อสร้างใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาควรเชิญหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ มาร่วมประชุมการจัดทำแผนของหมู่บ้าน และของ อบต. ด้วย เพื่อมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการอื่นรับผิดชอบนั้น มีโครงการอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการได้ และมีโครงการอะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้

๔. การก่อสร้างถนน ก่อนออกแบบหรือกำหนดจุดวางท่อระบายน้ำของ อบต. นั้นเจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาพื้นที่หรือซักถามผู้นำในพื้นที่ก่อนว่าจุดไหนที่ต้องมีการวางท่อระบายน้ำ เพราะผู้นำในพื้นที่จะรู้ว่าช่วงใดของถนนเป็นทางน้ำไหล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการก่อสร้างถนนขวางทางน้ำ และควรก่อสร้างถนนให้สิ้นสุดสายทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น

๓.๔ บทสรุป

จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้เริ่มการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) โดยได้เสนอกรอบแนวคิด และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลจากการติดตามและประเมินผลในภาพรวมประกอบด้วย ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผลการติดตามและประเมินผลการนำไปปฏิบัติ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ก็เป็นการสะท้อนความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นของทุกโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ว่าแต่ละโครงการนั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ก็จะทำให้เห็นว่าทุกโครงการได้กำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน รวมไปถึงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของดำเนินงาน สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลในทุกขั้นตอนนั้น ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมนำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในที่สุด
